

## REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Catégorie de l'établissement :	5
--------------------------------	---

### Effectif de l'ERP

Personnel :	4
-------------	---

Public :	45
----------	----

Total :	49
---------	----

L'ERP possède plusieurs niveaux :	OUI
-----------------------------------	-----

L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public :	NON
--	-----

Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande	OUI
---	-----

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :	OUI
--	-----

Si oui à quelle date :	3 mars 2016
------------------------	-------------

Existe-il un registre de sécurité :	OUI
-------------------------------------	-----

Date prévisionnelle de mise en accessibilité :	2018
--	------

	Médiathèque			DIAGNOSTIC INITIAL		MISE EN ACCESSIBILITE				
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à réception	accessible ?
	Oui	Non	SO							
<b>1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment</b>										
Entrées identifiables	x				so					ok
Cheminement extérieur menant à l'entrée	x				so					ok
Cheminement extérieur menant aux éqipt ext.			x		so					
Guidage ext. pour mal voyant		x					2018			NON
Dimensionnt cheminement ext.	x				so					ok
Dimensionnt palier de repos			x		so					
Ressauts extérieurs	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour			x		so					
Espace de manœuvre éqipt ext.		x		horaires trop haut		nouvelle fiche d'horaires	2016		2016	ok
Espace de manœuvre porte			x		so					
Trou sur chemint ext.	x				so					ok
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Repérage des obstacles en saillie			x		so					
Protection en cas de rupture de pente			x		so					
Escalier de plus de 3 marches			x		so					
Escalier de moins de 3 marches			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>2. Stationner mon véhicule</b>										
Nbre de places adaptées	x				so					ok
Signalisation des places adaptées		x		manque marquage au sol	peinture au sol		2018			NON
Dimensionnt des places adaptées	x				so					ok
Contrôle d'accès aux places adaptées			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>3. Entrer dans mon bâtiment</b>										
Continuité avec le cheminement ext.	x				so					ok
Entrée identifiable	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Espace de manoeuvre porte			x		so					
Repérage des parois vitrées		x		pas de marquage vitres du préau	adhésif		2018			NON
Largeur des portes d'entrée	x			91cm utile	so					ok
Préhension des poignées de porte	x				so					ok
Réglage des portes automatiques			x		so					
Résistance de la porte d'entrée	x			3,5 kg	so					ok
Dispositifs repérables			x		so					
Position des dispositifs			x		so					
Espace d'usage devant les dispositifs			x		so					
temps de déverrouillage des portes			x		so					
Communication dispositifs			x		so					
Traitement du handicap auditif			x		so					

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>4. Se déplacer, atteindre les services</b>										
Positionnt des services accessibles	x				so					ok
Conception des circulations int. horizont.		x		largeur insuffisante par endroit (étagère, fauteuil)	ranger différemment		2018			NON
Espace de manœuvre porte		x			ranger différemment		2018			NON
Résistance des portes sur le cheminemt	x			1 kg	so					ok
Repérage des portes vitrées			x		so					
Passage libre sous obstacle en hauteur			x		so					
Escaliers intérieurs			x		so					
Typologie de l'ascenseur			x		so					
Hauteur de la commande palière			x		so					
Communication ascenseur			x		so					
Largeur des portes d'accès			x		so					
Repérage des portes d'accès vitrées			x		so					
Poignées des portes d'accès			x		so					
Conception des guichets	x			mal identifié	so					ok
Conception des guichets sonorisés			x		so					
Disposition sur les équipements		x		nom des types d'étagère trop haut (pas visible en fauteuil)	revoir étiquetage des rayons		2018			NON

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>5. Utiliser les sanitaires</b>										
Signalement du sanitaire acc.		x			logo sanitaires		2018			NON
Porte d'accès	x				so					ok
Espace de manœuvre 1/2 tour	x				so					ok
Dimensionnement du sanitaire acc.	x				so					ok
Espace d'usage devant le lavabo acc.	x				so					ok
Dimensionnement du lavabo acc.	x				so					ok

	DIAGNOSTIC INITIAL			MISE EN ACCESSIBILITE					accessible ?	
	résultat			Commentaire/Mesure	solution	nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût		Validation à réception
	Oui	Non	SO							
<b>6. Dispositions diverses</b>										
Sorties identifiables	x				so					ok
Valeurs d'éclairément	x			accueil 300 lx / Salle 500lx	so					ok
Signalisation des élts importants du bât.		x		Sortie des WC non identifiée, TGBT, "retour" et "prets" peu visible, ACCUEIL non identifié	logo divers		2018			NON
Respect de l'annexe 3	x				so					ok