

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE



Salle Polyvalente

| | |
|--------------------------------|---|
| Catégorie de l'établissement : | 5 |
|--------------------------------|---|

Effectif de l'ERP

| |
|-------------|
| Personnel : |
|-------------|

| |
|----------|
| Public : |
|----------|

| |
|---------------------|
| Total : 80/100 + 19 |
|---------------------|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| L'ERP possède plusieurs niveaux : | NON |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| L'ERP possède plusieurs niveaux accessible au public : | NON |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Une aide pour l'accès peut être disponible à la demande | NON |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : | OUI |
|--|-----|

| | |
|------------------------|-------------|
| Si oui à quelle date : | 3 mars 2016 |
|------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Existe-il un registre de sécurité : | OUI |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|--|------|
| Date prévisionnelle de mise en accessibilité : | 2016 |
|--|------|

| Salle | | | DIAGNOSTIC INITIAL | | | MISE EN ACCESSIBILITE | | | |
|----------|-----|----|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| résultat | | | Commentaire/Mesure | solution | nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût € ttc | Validation à réception | accessible ? |
| Oui | Non | SO | | | | | | | |

1. Repérer et cheminer jusqu'au bâtiment

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|-------------------------------|------------------|------|----------|------|----|
| Entrées identifiables | x | | | | so | | | | | ok |
| Cheminement extérieur menant à l'entrée | | x | | | bande de guidage | bande de guidage | 2016 | 220,80 | 2016 | ok |
| Cheminement extérieur menant aux équipt ext. | x | | | | so | | | | | ok |
| Guidage ext. pour mal voyant | | x | | | bande de guidage | bande de guidage | 2016 | 220,80 | 2016 | ok |
| Dimensionnt cheminement ext. | x | | | | so | | | | | ok |
| Dimensionnt palier de repos | | | x | | so | | | | | |
| Ressauts extérieurs | | x | | 7cm ext. | rampe pour passage du ressaut | rampe | 2016 | 2 942,00 | 2017 | ok |
| Espace de manœuvre 1/2 tour | | | x | | so | | | | | |
| Espace de manœuvre équipt ext. | | | x | | so | | | | | |
| Espace de manœuvre porte | x | | | | so | | | | | ok |
| Trou sur chemint ext. | | | x | | so | | | | | |
| Passage libre sous obstacle en hauteur | | | x | | so | | | | | |
| Repérage des obstacles en saillie | | | x | | so | | | | | |
| Protection en cas de rupture de pente | | | x | | so | | | | | |
| Escalier de plus de 3 marches | | | x | | so | | | | | |
| Escalier de moins de 3 marches | | | x | | so | | | | | |

| | DIAGNOSTIC INITIAL | | | MISE EN ACCESSIBILITE | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | résultat | | | Commentaire/Mesure | solution | nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût € ttc | Validation à réception | accessible ? |
| | Oui | Non | SO | | | | | | | |
| 2. Stationner mon véhicule | | | | | | | | | | |
| Nbre de places adaptées | | x | | pas de stationnement | Signalisation verticale et horizontale | matérialisation stationnement | 2016 | 539,84 | 2016 | ok |
| Signalisation des places adaptées | | x | | | | | | | | |
| Dimensionnt des places adaptées | | x | | | | | | | | |
| Contrôle d'accès aux places adaptées | | | x | | so | | | | | |

| | DIAGNOSTIC INITIAL | | | MISE EN ACCESSIBILITE | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----|----|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | résultat | | | Commentaire/Mesure | solution | nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût € ttc | Validation à réception | accessible ? |
| | Oui | Non | SO | | | | | | | |
| 3. Entrer dans mon bâtiment | | | | | | | | | | |
| Continuité avec le cheminement ext. | | x | | ressaut 7cm | cf 1,7 | cf. rampe | 2016 | 2 942,00 | 2017 | ok |
| Entrée identifiable | x | | | | so | | | | | ok |
| Espace de manœuvre 1/2 tour | x | | | | so | | | | | ok |
| Espace de manoeuvre porte | | | x | | so | | | | | |
| Repérage des parois vitrées | x | | | à améliorer | so | | | | | ok |
| Largeur des portes d'entrée | x | | | | so | | | | | ok |
| Préhension des poignées de porte | x | | | voir longueur poignée | so | | | | | ok |
| Réglage des portes automatiques | | | x | | so | | | | | |
| Résistance de la porte d'entrée | x | | | 4,5 kg | so | | | | | ok |
| Dispositifs repérables | | | x | | so | | | | | |
| Position des dispositifs | | | x | | so | | | | | |
| Espace d'usage devant les dispositifs | | | x | | so | | | | | |
| temps de déverrouillage des portes | | | x | | so | | | | | |
| Communication dispositifs | | | x | | so | | | | | |
| Traitement du handicap auditif | | | x | | so | | | | | |

DIAGNOSTIC INITIAL

MISE EN ACCESSIBILITE

| résultat | | | Commentaire/Mesure | solution | nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût € ttc | Validation à réception | accessible ? |
|----------|-----|----|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| Oui | Non | SO | | | | | | | |

4. Se déplacer, atteindre les services

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----|--|--|--|--|----|
| Positionnt des services accessibles | x | | | | so | | | | | ok |
| Conception des circulations int. horizont. | x | | | | so | | | | | ok |
| Espace de manœuvre porte | x | | | | so | | | | | ok |
| Résistance des portes sur le cheminemt | x | | | 1,5 kg | so | | | | | ok |
| Repérage des portes vitrées | | | | x | so | | | | | |
| Passage libre sous obstacle en hauteur | | | | x | so | | | | | |
| Escaliers intérieurs | | | | x | so | | | | | |
| Typologie de l'ascenseur | | | | x | so | | | | | |
| Hauteur de la commande palière | | | | x | so | | | | | |
| Communication ascenseur | | | | x | so | | | | | |
| Largeur des portes d'accès | x | | | 90 cm utile petite salle / 85 cm utile grande salle | so | | | | | ok |
| Repérage des portes d'accès vitrées | | | | x | so | | | | | |
| Poignées des portes d'accès | x | | | | so | | | | | ok |
| Conception des guichets | | | | x | so | | | | | |
| Conception des guichets sonorisés | | | | x | so | | | | | |
| Disposition sur les équipements | | | | x | so | | | | | |

| | DIAGNOSTIC INITIAL | | | MISE EN ACCESSIBILITE | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | résultat | | | Commentaire/Mesure | solution | nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût € ttc | Validation à réception | accessible ? |
| | Oui | Non | SO | | | | | | | |
| 5. Utiliser les sanitaires | | | | | | | | | | |
| Siganlement du sanitaire acc. | | x | | | | | 2016 | 30,00 | 2017 | ok |
| Porte d'accès | x | | | | so | réaménagement des sanitaires | 2016 | 12 036,92 | sept. 2016 | ok |
| Espace de manœuvre 1/2 tour | x | | | | so | | | | | |
| Dimensionnement du sanitaire acc. | | x | | | sanitaires à restructurer | | | | | |
| Espace d'usage devant le lavabo acc. | | x | | | | | | | | |
| Dimensionnement du lavabo acc. | | x | | | | | | | | |

| | DIAGNOSTIC INITIAL | | | MISE EN ACCESSIBILITE | | | | | | |
|---|--------------------|-----|----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| | résultat | | | Commentaire/Mesure | solution | nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût € ttc | Validation à réception | accessible ? |
| | Oui | Non | SO | | | | | | | |
| 6. Dispositions diverses | | | | | | | | | | |
| Sorties identifiables | x | | | | so | | | | | ok |
| Valeurs d'éclairément | | x | | Hall : 600 lx / Gde salle : 160 lx / Pte salle : 195 lx / voir ext. | eclairage extérieur non conforme | 2016 | 2016 | 400 | 2016 | ok |
| Signalisation des élts importants du bât. | x | | | | so | | | | | ok |
| Respect de l'annexe 3 | x | | | | so | | | | | ok |